

**ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO TOTAL**

**ACTA DE CONCILIACION N° 021-2009**

**CENTRO DE CONCILIACION "IQUITOS"**

Autorizado su Funcionamiento por Resolución Directoral N° 644-2009-JUS-DNJ/DCMA  
Ricardo Palma N° 100 Telf. 22-22-58

En la ciudad de Iquitos, distrito de Iquitos, a los 15 días del mes de Octubre del año 2009, ante mi, **Lindha Karol Sandi Arista**, identificada con Documento Nacional de Identidad N° **25861739** en mi calidad de Conciliadora Extrajudicial debidamente autorizada por el Ministerio de Justicia con Registro N° **023146**, se presentaron con el objeto que les asista en la solución de su conflicto, la parte Solicitante: **CONSORCIO TAMSHIYACU - QUEBRADA SHATO**, debidamente representada por **CONSTRUCTORA SARAYACU EIRL**, con RUC N° **20493668090**, con domicilio en **Moore N° 257**; representada ésta a su vez por **POMPEYO CAMBERO ALVA**, con DNI N° **05230721**, con domicilio en **Moore N° 255 Iquitos**, según la Cláusula Novena del Contrato de Consorcio firmado ante Notario David Foinquinos Mera el 11 de Diciembre del 2008 donde lo nombran Representante Legal de la Empresa **CONSORCIO TAMSHIYACU-QUEBRADA SHATO**, para representar a los Consorciados en todos los actos de la Licitación Pública N° **0001-2008-CE-MDFL** y la parte Invitada: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FERNANDO LORES**, con RUC N° **20197968762**, con domicilio en **Calle Alayza Paz Soldan N° 121-Tamshiyacu**, representado por Ing. **RONY EDGARD VIDEIRA DIAZ**, con DNI N° **06038530**, Director de Infraestructura debidamente facultado para intervenir en este acto mediante Resolución de Alcaldía N° **284-2009-A-MDFL** de fecha **14.10.2009**, domiciliado en **Pasaje Simón Bolívar N° 104 San Juan**, provincia de **Maynas**, departamento de **Loreto**; con el objeto de que les asista en la solución de su conflicto.

Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características fines y ventajas. Asimismo se señaló a las partes las normas de conducta que deberán observar.

**DESCRIPCION DE LA(S) CONTROVERSIA(S):**


Reconsiderar la decisión adoptada en la Resolución de Alcaldía N° 239-2009-A-MDFL y la Resolución de Alcaldía N° 240-2009-A-MDFL y consecuentemente otorgar las Ampliaciones de Plazo N° 02 por 06 días calendarios y Ampliación de Plazo N° 3 por 04 días calendarios.

**HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD (De adjuntarse la solicitud está formará parte integrante del acta.)**

Los hechos que dieron lugar al conflicto, se encuentran detallados en la solicitud presentada por el **CONSORCIO TAMSHIYACU - QUEBRADA SHATO**, que se encuentra en el Expediente N° 022-2009, de fecha 15.10.09; la misma que se adjunta a la presente Acta.

**ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL**

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos:



Ambas partes acuerdan que:

1. La **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FERNANDO LORES**, otorga al **CONSORCIO TAMSHIYACU -QUEBRADA SHATO** 06 días calendario que corresponde a la solicitud de ampliación del plazo N° 02 (Por el período del 21 al 26 de Agosto del 2009 inclusive, que se vieron afectados por las lluvias). El Contratista, deberá presentar la reprogramación del calendario de avance de obra, Gantt y Pert CPM como consecuencia del otorgamiento de ésta ampliación, plazo que correrá a partir del día siguiente de la notificación de la Resolución de Alcaldía, que implemente el presente acuerdo.

2. La **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FERNANDO LORES**, otorga al **CONSORCIO TAMSHIYACU-QUEBRADA SHATO** 02 días calendario que corresponde a la solicitud de ampliación del plazo N° 03 (Por el período del 27 y 28 de Agosto del 2009 inclusive, que se vieron afectados por las lluvias), desestimándose los días 29 y 30 de Agosto al no haber anotación de los eventos como consecuencia de las lluvias por parte del Residente en el cuaderno de obras.

El Contratista, deberá presentar la reprogramación del calendario de avance de obra, Gantt y Pert CPM como consecuencia del otorgamiento de ésta ampliación, plazo que correrá a partir del día siguiente de la notificación de la Resolución de Alcaldía, que implemente el presente acuerdo.

### VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

En este Acto LINDHA KAROL SANDI ARISTA abogado de este Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos adoptados por las partes conciliantes, quienes decidieron aprobar el Acuerdo, dejándose expresa constancia que conocen, que de conformidad con el Artículo 688 inciso 3) del Decreto Legislativo N° 1069 el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Título Ejecutivo.

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las **10:30 AM** del día 15 de **octubre** del **2009**, en señal de lo cual firman la presente **Acta N° 021-2009 CC/IQT**, la misma que consta de dos (02) páginas.

POMPEYO CAMBERO ALVA

DNI N° 05230721

CONSTRUCTORA TAMSHIYACU-  
QUEBRADA SHATO

Linda Karol Sandi Arista  
Conciliadora Extra Judicial  
Registro N° 23146



RONY EDGARD VIDEIRA DIAZ

DNI N° 06038530

MDFL

Linda Karol Sandi Arista  
ABOGADA  
CAL. N° 873



RHC