CENTRO DE CO**NCILIACI**ON EXTRAJUDICIAL

"DIVINO MAESTRO"

AUTORIZADO POR MINISTERIO DE JUSTICIA RVM Nº 283-2002-JUS Jr. APURIMAC Nº 511-8 ABANCAY

ACTA DE CONCILIACION Nº 131-2015

EXPED: Nº 155-2015.

En la ciudad de Abancay, a las dieciséis horas con cuarenta minutos del día veintiuno del mes de agosto del año dos mil quince, ante mi, Juan Manuel SORIA ROMAN, identificado con DNI Nº 31005305, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N° 4055, se presentó la parte solicitante CONSORCIO ESPERANZA, integrado por 1) AB Y P CONTRATISTAS GENERALES SAC, con RUC Nº 20219028611, 2) A&S REPRESENTACIONES S.A.C, con RUC Nº 20508839902 y 3) PILAR SHEILA GINES MILLA, con RUC Nº 10096581420, con domicilio legal común en el Jr. Arequipa Nº 616 de la ciudad de Abancay, Distrito y Provincia de Abancay, Región Apurímac, debidamente representado por el Apoderado Dr. Juan Jaime HERNANDEZ DURAND, con DNI Nº 06141212, en merced al poder otorgado por el Apoderado en Común del Consorcio Esperanza Ing. Aníbal Martin BURGA ROJAS, ante el Notario de Lima Dr. Aurelio Alfonso Díaz Rodríguez, de fecha 16 de agosto del año 2014 y la parte invitada GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC, con RUC № 205271762, con domicilio legal en el Jr. Puno Nº 107 de la ciudad de Abancay, debidamente representado por el PROCURADOR PÚBLICO del Gobierno Regional de Apurímac, Dr. Carlos Rodolfo MEDINA GUTIERREZ, con DNI Nº 31038660, designado a través de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 322-2015-GR-APURIMAC/PR, con domicilio legal en el Jr. Puno Nº 107 de la ciudad de Abancay, con las facultades conferidas por el Gobernador Regional del Gobierno Regional de Apurimac, a través de las Resoluciones Ejecutivas Regionales Nº 457-2015-GR APURIMAC/GR y Nº 466-2015-GR.APURIMAC/GR de fecha 25 de mayo del 2015.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

Se adjunta copia de la solicitud del expediente de conciliación en tres (03) folios, que forman parte integrante de la presente acta, con fecha de recepción el día 11 de agosto del año 2015, respecto a la Ampliación de Plazo por 49 días calendarios, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo en la I.E Secundaria José Manuel Ocampo – Pampachiri – Andahuaylas – Apurímac, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac".

DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS:

- 1. Determinar que la entidad invitada Gobierno Regional de Apurimac, apruebe la Ampliación de Plazo por 49 días calendarios para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Ofeta del Servicio Educativo en la I.E Secundaria José Manuel Ocampo Pampachiri Andahuaylas Apurimac, Provincia de Andahuaylas, Región Apurimac", por la demora administrativa en la emisión del pronunciamiento del titular del GRA en la absolución de consulta formulada por parte del Consorcio, acerca de contar o no con una sub estación eléctrica necesaria para dotar de energía eléctrica a la obra en mención, siendo este un caso de atraso por causa s no atribuibles al contratista debidamente comprobada.
- 2. Reconocimiento y pago de los mayores gastos generales que se generan por dicha ampliación de plazo, ascendente a la suma de S/. 51,550.00 nuevos soles.
- Reconocimiento y pago de daños y perjuicios por no obtener respuesta oportuna a los peclidos de absolución de consulta acerca de contar o no con una sub estación eléctrica neœsaria, ascendente a la suma de S/. 35,795.73 nuevos soles.



Lentro de Conciliación Divino Maes







4. El Pago de las Costas y Costos del proceso conciliatorio, ascendente a la suma de S/. 10,000.00 nuevos soles, equivalente al 25% de Gastos Generales, por haberles obligado a recurrir a esta y vía conciliatoria.

PROPUESTA DEL SOLICITANTE:

En este acto el representante del CONSORCIO ESPERANZA, solicita acumulación del Proceso Conciliatorio iniciado a través del Expediente Nº 156-2015, al presente proceso conciliatorio, bajo el argumento de que las pretensiones nacieron de la misma relación contractual materia del presente proceso conciliatorio.

POSISIÓN DEL INVITADO:

Considerando las razones expuestas por el representante del CONSORCIO ESPERANZA, el Procurador Público del Gobierno Regional de Apurimac, acepta la propuesta de acumulación de los dos procesos conciliatorios.

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

Que, después de un amplio debate y considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos:

- Vía este acuerdo conciliatorio, las partes convienen y aceptan la acumulación del Proceso Conciliatorio iniciado a través del Expediente Nº 156-2015, al presente proceso conciliatorio, por tratarse de las pretensiones que nacieron de la misma relación contractual materia del presente proceso conciliatorio.
- 2. Que, según los Asientos Nº 216 y 272 del Cuademo de Obras, desde el 18 de mayo hasta el 30 de junio del 2015, inclusive hasta la fecha, la entidad viene demorando en el pronunciamiento sobre la consulta formulada por el CONSORCIO ESPERANZA, acerca de contar o no con una sub estación eléctrica necesaria para dotar de energía eléctrica a la obra en mención que, no se encuentra incluido como partida contractual dentro del Expediente Técnico. Siendo que la omisión de esta partida, imposibilitaría hacer prueba de todo el sistema eléctrico de la obra y por ende el funcionamiento del mismo, lo cual afectaria la ruta crítica de la partida 05.1 1.01; adicional a ello se le adeuda 03 valorizaciones a la fecha, más un saldo de adelanto de materiales equivalente a S/. 141,000.00 nuevos soles, por lo que, para evitar paralizaciones que generaría perjuicio a los beneficiarios, el Gobierno Regional de Apurimac, concede la Amiliación de Plazo Nº 03 por 49 días calendarios, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo en la I.E Secundaria José Manuel Ocampo - Pampachiri -Andahuaylas - Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac", computados a partir del día siguiente del vencimiento del último plazo contractual. Para lo cual la Procuraduría realizar á las coordinaciones administrativas que correspondan para la implementación del acto administrativo de los de la materia.
- 3. Por su parte el **CONSORCIO ESPERANZA**, de manera voluntaria y expresa renuncia al pago de Mayores Gastos Generales por la Ampliación de Plazo Nº 03, ascendente a S/. 51,550.00 nuevos soles, no pudiendo reclamar su pago posterior por ninguna de las vías posibles incluyendo la vía arbitral y/o la vía judicial.
- 4. El CONSORCIO ESPERANZA, de manera voluntaria y expresa renuncia al pago de la sirra de S/. 35,795.73 nuevos soles, por concepto de daños y perjuicios generados por falta respuesta oportuna a los pedidos de absolución de consulta acerca de contar o no con una sub estación eléctrica necesaria en la obra. Asimismo, renuncia al pago de la suma de S/. 10,000.00 nu evos soles, por concepto de costas y costos del proceso conciliatorio. No pudiendo reclamar su goago posterior por ninguna de las vías posibles incluyendo la vía arbitral y la vía judicial.
- 5. La renuncia referida en los numerales 3 y 4 del presente acta, se materializarán med iante Declaración Jurada expedida por el representante legal del CONSORCIO ESPERANZA, con firma legalizada por Notario Público, dentro del plazo de 15 días calendarios de sustri to la presente acta.
- El Gobierno Regional de Apurimac, se compromete cancelar las tres valorizaciones pentientes



Pal

de pago, una vez exista la disponibilidad presupuestal.

7. El acta podrá ser ejecutada por cualquiera de las partes en la eventualidad de su incumplimiente.

40

VERIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

No requiere, por cuanto el Conciliador es Abogado Colegiado, con Registro C.A.AP. 229, Reglamento de la Ley de Conciliación, aprobado por D.S. Nº 014-2008-JUS y sus modificatorias.

Que, de conformidad con el Art. 18º de la Ley de Conciliaciones Nº 26872, modificado por el Art. 1º del Decreto Legislativo Nº 1070, concordado con el Art. 686º del Texto Unico Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo Nº 768, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Titulo Ejecutivo.

Leído el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las dieciocho horas con veinte minutos del día veinte del mes de agosto del año dos mil quince, en señal de lo cual firman el presente Acta Nº 131-2015, la misma que consta de tres (03) páginas.

Lentro de Cancillación Divino Maestro

Firma y Huella del Conciliador

Dr. Jyan Jaime HERNANDEZ DVRAND APODERADO CONSORCIO ESPERANZA DNI Nº 06141212

Dr. Carlos Rodolfo MEDINA GUTIERREZ PROCURADOR PÚBLICO G.R. APURIMAC DNI Nº Nº 31038660

GOBIERNO REGIOTAL DE APURIMAC El Fodotario que actual de la cumento que la tenida de vota recur de la cumento de l

PEDATASIO SILIS FORM 03