CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL

"K &V"

AUTORIZADO POR RESOLUCION DIRECORAL N°140-2015-JUS/DGDPAJ-DCMA.
Ubicado en la Av. Circunvalación Mz- P- Lote N° 2 Ref. (Una cuadra abajo del SENATI) Abancay - Apurímac.
Contacto Cel. 958766273.

EXPEDIENTE: N° 0026-2016-CCE-K&V.

ACTA CON ACUERDO TOTAL DE LAS PARTES.

En la ciudad de Abancay siendo las 15:30 horas del día 12 del mes de Agosto del año 2016, ante mi **Kevin Job Peña Mallma** identificado con DNI N°42451314, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial, debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N° 36398 y Registro de especialidad de Familia N° 7364, hago constar que se presentó con el objeto que les asista en la solución de su conflicto la parte solicitante; **Moisés Falcón Pantigoso** con DNI 31184987, en representación del **Consorcio Supervisión Las Mercedes** con domicilio legal ubicado en el Jr. Apurímac N° 236 del Distrito y Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac, invitando a conciliar al **GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC** Representado por **Carlos Rodolfo Medina Gutiérrez** con DNI N° 31038660 **Procurador Publico del Gobierno Regional de Apurímac designado mediante Resolución N° 322-2015-GR Apurímac /PG/** y su **Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurímac Luis Alfredo Calderón Jara** con DNI N° 23914067 designado mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 505-2015-GR.APURIMAC/GR**, ambos con domicilio legal en el Jr. Puno N° 107 del Distrito y Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac, audiencia que se llevo a cabo con el siguiente resultado.

I.- HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

1. Hechos expuestos en la solicitud se encuentra anexada al presente expediente.

II.- DESCRIPCION DE LA CONTROVERSIA QUE SE PRETENDE CONCILIAR.

2.1.- Obligación de hacer consistente en lo siguiente:

- a) Dejar sin efecto legal la Resolución Gerencial Regional N° 174-2016-GR-APURIMAC /GG,
- b) Otorgar la Ampliación del plazo contractual de supervisión de obras;
- c) Dejar sin efecto la aplicación de penalidades contenidas en las cartas notariales N° 15-2016-GR- APURIMAC/06/GG y carta N° 09-2016-GR- APURIMAC/06/GG.

III.- DE LOS ACUERDOS ARRIBADOS:

3.1.- Considerando los hechos expuestos y las propuestas formuladas por las partes. Se conviene en celebrar un acuerdo conciliatorio en los siguientes términos:

3.1.1.- Respecto a dejar sin efecto legal la Resolución Gerencial Regional N° 174-2016-GR-APURIMAC/GG : el solicitante refiere que mediante dicha resolución se ha resuelto declarar improcedente la ampliación de plazo N° 01 por el periodo de 12 días para el servicio de consultoría de supervisión de obra, en razón a la supervisión de la ejecución del proyecto llevado a cabo en la Institución Educativa las Mercedes de la ciudad de Abancay, asimismo declara improcedente la prestación adicional N° 01 de servicio por la suma de S/21,215.97 nuevos soles por carecer de sustento legal .

En este acto el Gobierno Regional de Apurímac conviene en dejar sin efecto la mencionada Resolución Gerencial Regional N° 174-2016-GR-APURIMAC/GG.

3.1.2.- Respecto a la ampliación del plazo N° 01 del servicio de supervisión de obras; el Gobierno Regional de Apurímac concede la ampliación del plazo N° 01 del servicio de supervisión por 12 días calendarios al consultor Consorcio Supervisión Las Mercedes por la obra "Mejoramiento de la Oferta del Servicio educativo de la IE Nuestra Señora de las Mercedes, del distrito de Abancay, Provincia Abancay, Región Apurímac".

En este acto el Gobierno Regional de Apurímac, manifiesta que los actos y hechos de esta aplicación de plazo no generan la aplicación de penalidades por este concepto, por no existir causa imputable al contratista ni a la entidad

Así mismo Por su parte el Consorcio Supervisión las Mercedes de manera voluntaria y expresa renuncia al pago de mayores gastos generales y costo directo por la prestación adicional de la ampliación de Plazo N° 01 del servicio de supervisión, ascendente a S/.21,215.97 soles, no pudiendo reclamar su pago posterior por ninguna de las vías posibles, incluyendo la vía arbitral y/o la vía judicial.

3.1.3.- Respecto a dejar sin efecto la aplicación de penalidades contenidas en las cartas notariales N° 15-2016-GR- APURIMAC/06/GG y carta N° 09-2016-GR- APURIMAC/06/GG; el solicitante refiere que el Gobierno Regional de Apurímac ha emitido penalidades conforme a sus atribuciones

En este acto el Gobierno Regional de Apurímac deja sin efecto parcial la aplicación de penalidades contenidas en las cartas Notariales N° 15-2016-GR- APURIMAC/06/GG y carta N° 09-2016-GR-APURIMAC/06/GG. Precisando que, la aplicación de la penalidad, se realizará de acuerdo a lo señalado en el contrato "No encontrarse en la obra, el personal o equipo propuesto, la multa será de S/. 250.00 Nuevos soles" de la cláusula duodécima del contrato, que indica un monto de S/.250.00 soles por día de ausencia del jefe de supervisión, siendo que la entidad ha determinado en 40 días los días de ausencia del Jefe de Supervisión en el mencionado servicio de supervisión, se indica que el cálculo del monto total de dicha penalidad asciende a la suma de S/.10,000.00 soles conforme a lo indicado por el director de Supervisión Ing. Pedro E. Romero Urviola su informe N° 63-2016-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI de fecha 01/07/2016.

Asimismo, el Gobierno Regional de Apurímac, manifiesta que no existe otra penalidad por este concepto.

IV.- VERIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

4.1 En este Acto a la vez **KEVIN JOB PEÑA MALLMA** con Registro del **C.A.C. N° 4445**, siendo Abogado de este centro de conciliación procedió a verificar la legalidad de los acuerdos adoptados por las partes conciliantes, dejándose expresa constancia que conocen lo dispuesto por el Art 18 de la Ley de Conciliación ley N° 26872, modificado por el Art. 01 del Decreto Legislativo N° 1070, en concordancia con el Art. N° 688 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil Decreto Legislativo N° 786, modificado por el Decreto Legislativo N° 1069, en razón a que el acta de este acuerdo constituye Título Ejecutivo.

4.2 Leído el texto los conciliantes, manifiestan su conformidad siendo horas 16: 30 horas del mismo día, y en señal de conformidad las partes proceden a firmar la presente Acta N° 26-2016 CCE-K&V, la misma que consta de tres páginas.

Luis Alfredo Calderón Jara
Gerente General Regional
del Gobierno Regional de Apurímac
DNI N° 23914067

Carlos Rodolfo Medina Gutiérrez
Procurador Público del Gobierno Regional de Apurímac.
DNI N° 31038660